

KG	Aktien Nr.	Gewerk	geschätzte / geplante Mittel Bau	Auftragnehmer	Auftragssumme	Gesamtsumme aller Nachträge	Gesamtauftrag	Regionale Schulentwicklung		Brandschutz	Energie	Inklusion	U+I
								Bau	Ausstattung				
300		Bauwerk - Baukonstruktion											
	331	Maurerarbeiten	15.000,00	Artur Behringer GmbH	46.664,86		46.664,86	46.664,86					
		Erdarbeiten/ Anschlüsse Kanalisation					50.000,00	0,00					50.000,00
	331	Maurerarbeiten Gewächshaus		Artur Behringer GmbH	19.756,89		19.756,89	19.756,89					
	353	Fliesen- und Plattenarbeiten	55.000,00	Günther Zobaric	47.091,04		47.091,04	47.091,04					
	355	Schreinerarbeiten	22.600,00	Stöcklin&Schwab	22.586,20	4.606,49	27.192,69	27.192,69					
	355	Schreinerarbeiten (Stahleckzarge BA 9)		Stöcklin&Schw	1.761,20		1.761,20	1.761,20					
	355	Schreinerarbeiten (Schiebetüre BA 2)		Stöcklin&Schw	1.618,40		1.618,40	1.618,40					
	355	Schreinerarbeiten (Fensterbänke BA 3)		Jürgen Obwald Schreinerei	2.223,12		2.223,12	2.223,12					
	359	Metallbau- und Schlosserarbeiten (Abdeckung BA 3, Schwelle im BA 1)		Schlosserei Schneegaß	792,66		792,66	792,66					
	359	Metallbau- und Schlosserarbeiten (4 St. Querriegel im BA 2)		Schlosserei Schneegaß	5.866,70		5.866,70	5.866,70					
	359	Metallbau- und Schlosserarbeiten (8x Brandschutztüren)		Schlosserei Schneegaß Rümmele (90.000)	32.493,07	94.000,00	126.493,07	0,00	126.493,07				
	359	Metallbau- und Schlosserarbeiten (Strahlträger, Türstutz im BA 1)		Schlosserei Schneegaß			2.500,00	2.500,00					
	359	Metallbau- und Schlosserarbeiten (Galerie im BA 2)		Schlosserei Schneegaß	21.682,99		21.682,99	21.682,99					
	359	Metallbau- und Schlosserarbeiten (Lager, Podest außen, Gitterrost)	70.000,00				105.000,00	105.000,00					
	360	Fensterarbeiten	151.000,00	Grossmann	175.966,97	2.109,87	178.076,84	70.576,84	22.000,00	85.500,00			
	361	Malerei und Lackierarbeiten	20.000,00	Heinrich Schmid	86.482,06	50.105,78	136.587,84	89.587,84					47.000,00
	363	Bodenbelags-/Estricharbeiten	330.000,00	Erbsland	222.790,57	10.236,17	233.026,74	233.026,74					
		Zulage für die Bodenbeschichtung SHK				25.000,00	25.000,00	25.000,00					
	365	Gips- und Brandschutzarbeiten		Orth& Schöpflin	221.761,38	85.537,97	307.299,35	204.761,38	85.537,97			17.000,00	
	365	Gipsarbeiten		Kult	11.557,05	5.259,69	16.816,74	11.557,05		5.259,69			
	365	Gips-, Trockenbauarbeiten	119.000,00	Brendlin	10.021,82		10.021,82	10.021,82					
	392	Gerüstbauarbeiten	2.600,00	Göring	2.744,14		2.744,14	2.744,14					
	394	Abbruchmaßnahmen	194.500,00	Exakt	232.159,50	59.279,68	291.439,18	232.159,50					59.279,68
	399	Gebäude-/Bauschlussreinigung	4.000,00	Drefs GmbH	7.855,79		7.855,79	7.855,79					
								0,00					
400		Bauwerk- Technische Anlagen											
	410	Sanitärarbeiten	200.000,00	Wasmer	189.136,76	46.166,78	235.303,54	184.236,76				4.900,00	46.166,78
	413	Gasversorgungsanlage und Gaslager		Spinner Gasversorgung Gm	47.466,72		47.466,72	47.466,72					
	420	Heizungsarbeiten	120.000,00	Wasmer	102.973,48	82.141,53	185.115,01	160.115,01					25.000,00
		Schweißgasabsaugung		SWR		97.000,00	97.000,00	97.000,00					
	430	Lüftungsarbeiten	50.000,00					0,00					
	440	Absauganlage Schuko		Dr. Keller	25.179,21		25.179,21	25.179,21					
	440	Elektroarbeiten	610.000,00	Wagner	529.532,83	276.260,49	805.793,32	471.634,66	161.158,66				173.000,00
	440	Stark-Schwachstrom Maschinenanschlüsse		Elektro Rütten	7.438,50	7.692,29	15.130,79	0,00	15.130,79				
	440	Elektroarbeiten a. d. SAA		Bernhard Ehmer	3.094,00		3.094,00	0,00					3.094,00
	400	Lackierraumeinrichtung			64.914,50		64.914,50	0,00	64.914,50				
		Schleifplatz					48.500,00	0,00	48.500,00				
600		Ausstattung und Kunstwerke											
	100	diverse Arbeiten											
		Elektroarbeiten Versetzen der Brandmeldeanlage (BMZ)		Total Walther GmbH	4.030,67		4.030,67	0,00					4.030,67
		E-Speicher unter Spühle u. Waschtisch montieren		Kiefer GmbH			500,00	0,00					500,00

