

Anlage 1 zur Vorlage 056/2023
 Überblick zum bisherigen Verlauf „Ausbau Betriebsabschnitt IIIc“

Vorlage	Datum / zeitl. Verlauf	Inhalt / Beschluss
115/2015	22.07.2015	Information zum aktuellen Stand der Verfüllung und Restlaufzeit der Deponie Scheinberg Beschluss: Planungen zum Ausbau des Deponieabschnitts IIIc aufzunehmen
134-XVI./2020	08.07.2020	Ergebnisse der Machbarkeits- und Realisierungsstudie zum Ausbau IIIc Beschluss: Planungsleistungen nach HOAI zum Ausbau IIIc auszuschreiben.
	Juli – Nov 2020	EU-weite Ausschreibung im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb. Die Ausschreibung beinhaltet eine stufenweise Beauftragung: Stufe 1: Leistungsphasen 1 - 4 Stufe 2: Leistungsphasen 5 - 9
246-XVI./2020	07.10.2020 (BA)	Delegation der Entscheidung zur Vergabe der Planungsleistungen an die LRin
	Dez 2020	Sweco GmbH wird mit Stufe I der Planungsleistung beauftragt Die INGENUM GREY GmbH wird als Subunternehmer eingesetzt
	Jan 2021	Vorplanung liegt vor
	Jan 2021 bis aktuell	Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden zum Verfahren und weiteren Vorgehen einschließlich der Festlegung der erforderlichen Gutachten für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung
	Jan 2021 bis Jan 2022	Durchführung der Genehmigungsplanung
	Jan 2022 bis aktuell	Durchführung der Fachgutachten Naturschutz, Lärm, Staub und Verkehr