

**Vorlage 214/2019 - Anlage 1**

**Übersicht der Kanal-Sanierungsarbeiten in den Sanierungsschritten I bis III**

Sanierungsschritt	Ausführung	Sachstand	Kosten IST	Kostenschätzung Plan
I	2017/2018	Schäden deutlich umfangreicher als bisher bekannt, Sanierungsaufwand entsprechend höher  Beauftragte Leistungen konnten aufgrund des veränderten Schadenbilds teilweise nicht durchgeführt werden  Schlussrechnung i.B.	768.375 €	
II	2019/2020	Erweiterungen von Sanierungsschritt 1 sofern möglich  Durchführung von Untersuchungen an der Hauptentwässerungsleitung S3	402.953 €	
III	2020/2021	Planung und Projektierung i.B.		2.930.000 €