

Kostenübersicht-Prognose_KGR_Gesamt (EUR mit USt.)

101 Neubau Pflegeheim Hausen



	Grundb.	Änd.	Budgets	G.Auftr.	Nachtr.	Auftr.	offene MiBi	Freig.*	Obligo*	Hochr.	Prognose	HochRg+Prog	+/-
Summe	11.030.000	216.000	11.246.000	10.441.205	1.286.466	11.727.671	481.671	10.706.708	1.020.962	11.946.000	189.000	12.135.000	889.000
A Pflegeheim	11.030.000	72.000	11.102.000	10.319.185	1.299.296	11.618.481	516.481	10.588.610	1.029.871	11.803.000	189.000	11.992.000	890.000
200 Herrichten und Erschließen	82.000	-40.000	42.000 !	14.712		14.712	-27.288 !	2.256	12.456	2.256		2.256	-39.744
300 Bauwerk - Baukonstruktion	5.341.000	-313.000	5.028.000	5.020.865	807.750	5.828.615	800.615	5.454.662	373.952	5.421.000	189.000	5.610.000	582.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen	2.354.000	260.500	2.614.500	2.629.125	119.511	2.748.636	134.136	2.614.642	133.995	2.775.500		2.775.500	161.000
500 Aussenanlagen	290.000		290.000 !	297.928	2.060	299.988	9.988 !	306.699	-6.711	306.699		306.699	16.699
600 Ausstattung und Kunstwerke	758.000	0	758.000	277.551	74.193	351.744	-406.256	285.377	66.367	873.500		873.500	115.500
700 Baunebenkosten	2.205.000	164.500	2.369.500	2.074.844	295.783	2.370.626	1.126	1.920.814	449.812	2.419.885		2.419.885	50.385
800 Schadensfälle	0		0	4.160		4.160	4.160	4.160	0	4.160		4.160	4.160
B PV-Anlage		144.000	144.000	122.020	-12.830	109.189	-34.811	118.098	-8.909	143.000		143.000	-1.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		121.000	121.000	120.212	-12.830	107.382	-13.618 !	118.098	-10.716	120.193		120.193	-807
700 Baunebenkosten		23.000	23.000	1.807		1.807	-21.193		1.807	22.807		22.807	-193

Legende: Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen