

Kostenübersicht/ Prognose GESAMT (EUR mit USt.)

100 Pflegeheim Haus am Sonnenstück Schliengen



	Grundb.	Änd.	Budgets	G.Auftr.	Nachtr.	Auftr.	offene MiBi	Freig.*	Obligo*	Hochr.	Prognose	HochRg+Prog	+/-
Summe	11.176.000	2.400.000	13.576.000	12.409.236	885.069	13.294.305	-289.303	12.765.935	531.587	13.910.000	480.000	14.390.000	814.000
A Pflegeheim	11.176.000	2.273.400	13.449.400	12.317.087	853.959	13.171.046	-285.962	12.654.340	519.923	13.781.005	478.995	14.260.000	810.600
200 Herrichten und Erschließen	30.000	12.360	42.360	42.714		42.714	354	16.940	25.774	44.167	833	45.000	2.640
300 Bauwerk - Baukonstruktion	5.413.000	1.300.687	6.713.687	6.476.972	354.660	6.831.632	117.945	6.378.290	453.342	6.248.802	371.198	6.620.000	-93.687
400 Bauwerk - Technische Anlagen	2.216.000	385.288	2.601.288	2.602.758	216.812	2.819.569	218.281 !	2.780.240	42.547	2.780.240	-240	2.780.000	178.712
500 Aussenanlagen	394.000	147.932	541.932	556.222	59.609	615.831	73.899	763.621	-147.790	833.310	16.690	850.000	308.068
600 Ausstattung und Kunstwerke	745.000	0	745.000	106.054		106.054	-638.946	7.702	98.352	752.864	2.136	755.000	10.000
700 Baunebenkosten	2.378.000	427.133	2.805.133	2.295.637	108.390	2.404.027	-401.106	2.368.559	35.468	2.709.542	60.458	2.770.000	-35.133
800 Schadensfälle	0		0	236.731	114.488	351.219	343.611	338.989	12.231	412.079	27.921	440.000	440.000
B PV-Anlage		126.600	126.600	92.149	31.110	123.259	-3.341 !	111.595	11.664	128.995	1.005	130.000	3.400
400 Bauwerk - Technische Anlagen		111.600	111.600	92.149	31.110	123.259	11.659 !	111.595	11.664	113.995	1.005	115.000	3.400
700 Baunebenkosten		15.000	15.000				-15.000			15.000		15.000	

Legende: Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen