Neubau Gemeinschaftsunterkunft Rheinfelden

Landratsamt Lörrach; Fachbereich Planung & Bau; Blattmann

Projektablauf 1.BA

02.11.2020

Aufgabe	Zuständig	Datum von	Datum bis
Planungsphase			
Start	Bauherr	18.09.2020	
Grundlagenermittlung	Planer	21.09.2020	02.10.2020
Vorplanung	Planer	28.09.2020	09.10.2020
Entwurfsplanung	Planer	12.10.2020	23.10.2020
Genehmigungsplanung	Planer	19.10.2020	23.10.2020
Baubeschluss	Kreistag		18.11.2020
Baugenehmigung	Stadt		18.12.2020
Regeldetails Gebäude	Planer	02.11.2020	13.11.2020
Erstellung Raumprogramm	Planer	16.11.2020	11.12.2020
Ausschreibung	Bauherr		
Veröffentlichung	Bauherr	18.12.2020	
Laufzeit national		18.12.2020	09.02.2021
Submission	Bauherr		09.02.2021
Prüfung Angebote	Bauherr/Planer	10.02.2021	26.02.2021
Vergabevorschlag	Bauherr		26.02.2021
Arbeitsvergabe	Kreistag		24.03.2021
Arbeitsvorbereitung Gebäude			
Werkplanung	Auftragnehmer	29.03.2021	23.04.2021
Detailplanung	Auftragnehmer	12.04.2021	30.04.2021
Materialauswahl	Auftragnehmer	12.04.2021	30.04.2021
Freigabe	Bauherr		30.04.2021
Erschliessung und Gründung 1. BA			
Werkplanung	Planer	11.01.2017	
Vorbereitung der Vergabe	Planer	30.11.2020	11.12.2020
Veröffentlichung	Bauherr	18.12.2020	
Submission	Bauherr		02.02.2021
Vergabevorschalg	Planer		19.02.2021
Arbeitsvergabe	VA		17.03.2021
Bauphase			
1. BA			
Baubeginn	Bauherr		26.04.2021
Erschliessung und Gründung	Planer	26.04.2021	21.05.2021
Baubeginn	Bauherr		31.05.2021
Gebäude 1		31.05.2021	02.07.2021
Gebäude 2		21.06.2021	30.07.2021
Einrichtungen	Bauherr	02.08.2021	20.08.2021